



Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/2053/2025 del 05/11/2025

NUMERO PROTOCOLLO CQ/130610/2025 del 05/11/2025

OGGETTO: Riqualificazione di aree verdi nel quartiere Massimina - Municipio Roma XII - Interventi in Parco Ranelletti, Parco Vanni e Parco Guerra - PT20210888
Certificato di Pagamento relativo al 2 SAL anno 2025 per complessivi € 89.229,84
Esigibilità fattura 17/11/2025
Verbale di consegna dei lavori in data 24/07/2024, Prot. CQ 86525
Lavori contabilizzati fino alla data del 31/07/2025.
Impresa: Società Ipomagi S.r.l. rappresentata legalmente dal Sig. Valerio Sebastianelli, con sede in Via Dei Malatesta, 00164 Roma, P.Iva 01369051006 C.F. 05182860584.
CUP J89G20000360004
Numero Gara 9447902
CIG A030B2AD5C

IL DIRETTORE

ERIC SANNA

Responsabile del procedimento: MICHELE GALICE

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ERIC SANNA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile.

PAOLA PACIFICO

PREMESSO CHE

con deliberazione dell'Assemblea Capitolina del 25 gennaio 2022 n. 9, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024, assieme al Piano Investimenti 2022 - 2024;

all'interno del Piano Investimenti 2022 - 2024, è stata approvata, tra le varie opere del Municipio Roma XII, il seguente intervento: *"Riqualficazione di aree verdi nel quartiere Massimina - Municipio Roma XII - Interventi Parco Ranelletti, Parco Vanni e Parco Guerra"*, per un importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 370.000,00 per quota lavori ed € 30.000,00 per incarichi professionali esterni;

il presente appalto è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche di Roma Capitale 2023 - 2025 - PT 20210888 - codice CUI L02438750586202100014;

con determinazione dirigenziale rep. n. 881 del 30/06/2022, prot. n. CQ 65613, è stato nominato RUP l'Arch. Sandro Rosati, riconfermato Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36 del 2023 con determinazione dirigenziale rep. 1941 del 07/12/2023 prot. CQ 137375;

con determinazione dirigenziale rep. 1507 del 31/10/2022 prot. CQ 108373 è stato affidato all'Arch. Virginio Melaranci il "Servizio ingegneria e architettura per progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010 per la parte vigente, nonché CSP ai sensi del D.lgs 81/2008 per la riqualficazione delle aree verdi ubicate nel quartiere Massimina, Municipio XII - PT20210888;

l'Arch. Virginio Melaranci con PEC prot. CQ 27920 del 13/03/2023 ha trasmesso il Progetto definitivo avente ad oggetto *"Riqualficazione delle aree verdi nel quartiere Massimina - Municipio XII - Interventi Parco Ranelletti, Parco Vanni, Parco Guerra - PT 20210888"*;

con nota prot. CQ 47409 del 02/05/2023 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ex art.14 ter della legge 241/1990;

la Direzione Tecnica con determinazione dirigenziale rep. 1094 del 12/07/2023 prot. CQ 78910 ha approvato la conclusione della Conferenza di Servizi;

l'Arch. Virginio Melaranci, recependo le modifiche/integrazioni emerse nella Conferenza di Servizi, con prot. CQ/95005 del 31.08.2023, ha trasmesso il progetto esecutivo;

il RUP Arch. Sandro Rosati ha validato il progetto con verbale prot. CQ 101009 del 15/09/2023;

con determinazione dirigenziale rep. 1425 del 19/09/2023 prot. CQ 102339 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori *"Riqualficazione di aree verdi nel quartiere Massimina Municipio Roma XII - Interventi in Parco Ranelletti, Parco Vanni e Parco Guerra - PT20210888"*;

la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria nota prot. n. CQ 105316 del 26/09/2023 ha trasmesso tutta la documentazione necessaria all'attivazione del mutuo presso la Cassa DD.PP.;

la Ragioneria Generale - I Direzione - U.O. Gestione Finanziaria del Debito, con propria nota prot. n. RE 120294 del 22/11/2023 ha comunicato la concessione del prestito della Cassa Depositi e Prestiti per l'importo complessivo da quadro economico di € 370.000,00;

la Ragioneria Generale ha assunto il conseguente impegno di spesa n.2023/32431 di importo di € 370.000,00 inerente la quota lavori, su capitolo/articolo 2201583/60872, ex posizione finanziaria 1MAC/QMC;

la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con determinazione dirigenziale rep. n. 1941 del 07/12/2023 prot. CQ 137375, ha provveduto ad approvare gli elementi essenziali della procedura di scelta del contraente, impegnando, contestualmente, i fondi necessari alla realizzazione dell'intervento;

il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 136232 del 05/12/2023, ha proposto di esperire una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera c) D.lgs.36/2023 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;

il quadro economico complessivo dell'intervento in oggetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - Lavori di manutenzione straordinaria e riqualficazione parchi Vanni, Ranelletti, Guerra	Importo	Iva 22%	Totale
Lavori a Misura soggetti a ribasso	€ 289.968,16	€ 63.793,00	€ 353.761,16
Oneri per la sicurezza	€ 8.699,04	€ 1.913,79	€10.612,83
Totale a base d'asta	€ 298.667,20	€ 65.706,79	€ 364.373,99
Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 5.376,01		€ 5.376,01
Contributo ANAC	€ 250,00		€ 250,00



TOTALE APPALTO	€ 304.293,21	€ 65.706,79	€ 370.000,00
----------------	--------------	-------------	--------------

Il valore dell'importo posto a base d'asta ammonta ad un totale di € 298.667,20 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 8.699,04;

l'importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 94.384,59;

in data 20/12/2023 la procedura in oggetto è stata inserita nella piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ed è stato generato il codice R.D.O. n. 3913007;

che la Stazione Appaltante, a seguito delle verifiche effettuate, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 625 del 16/04/2024 prot. CQ 46984, ha aggiudicato definitivamente l'appalto "Riqualificazione di aree verdi nel quartiere Massimina - Municipio Roma XII - Interventi in Parco Ranelletti, Parco Vanni e Parco Guerra - PT20210888" alla Società Ipomagi S.r.l. rappresentata legalmente dal Sig. Valerio Sebastianelli, con sede in Via Dei Malatesta, 00164 Roma, P.Iva 01369051006 C.F. 05182860584, avendo presentato un ribasso percentuale pari al 36,65% (trentasei/65%);

pertanto, il nuovo quadro economico complessivo a seguito del ribasso d'asta offerto dalla Società Ipomagi S.r.l. risulta essere:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione parchi Vanni, Ranelletti, Guerra	Importo	Iva 22%	Totale
Lavori a Misura soggetti a ribasso	€ 289.968,16	€ 63.793,00	€ 353.761,16
Ribasso d'asta del 36,65%	€ 106.273,33	€ 23.380,13	€ 129.653,46
Lavori al netto del ribasso del 36,65%	€ 83.694,83	€ 40.412,87	€ 224.107,70
Oneri per la sicurezza	€ 8.699,04	€ 1.913,79	€ 10.612,83
Totale	€ 192.393,87	€ 42.326,66	€ 234.720,53
Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 5,376,01		€ 5,376,01
TOTALE	€ 197.769,88	€ 42.326,65	€ 240.096,54
Totale somme a disposizione da ribasso			€ 129.653,46
TOTALE APPALTO			€ 369.750,00
Contributo ANAC		-	€ 250,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 370.000,00

la Stazione Appaltante ha eseguito i controlli ex art. 94-95-98 del D.Lgs 36 del 2023 e non hanno rilevato alcun motivo ostativo all'aggiudicazione dell'appalto e conseguente contrattualizzazione, come si evince dagli esiti allegati alla presente determinazione dirigenziale;

la Stazione Appaltante ha provveduto ad interrogare la piattaforma BDNA per il rilascio della comunicazione antimafia per la Società Ipomagi S.r.l. e la stessa è risulta immediatamente disponibile come da nota prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0074137_20240223, dalla quale emerge che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

la Stazione Appaltante, con propria nota prot. CQ 33227 del 13/04/2024, ha richiesto l'effettuazione dei controlli sulla scheda Pantouflage al Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale;

il Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale, con propria nota prot. GB 21306 del 18/03/2024, ha trasmesso l'esito del controllo evidenziando che non è emersa alcuna corrispondenza;

che la Società Ipomagi S.r.l. con propria nota, assunta al prot. CQ 129898 del 03/11/2025, ha provveduto a trasmettere la Tracciabilità del conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica presso Banca Popolare di Fondi Filiale di Itri (LT) IBAN

persone delegate ad operare sul conto:

Sig. Valerio Sebastianelli C.F.

Sig.ra Alice Sebastianelli C.F.

la Società Ipomagi S.r.l. con nota prot. CQ 39612 del 27/03/2024 ha trasmesso la cauzione definitiva sottoscritta con la Finanziaria Romana corredata da autentica notarile, garanzia fideiussoria n. 06/01/213184457 emessa in data 26/03/2023, nell'interesse dell'impresa stessa ed a favore di Roma Capitale Municipio Roma XII, fino alla concorrenza di € 9.619,69 (euro novemilaseicentodiciannove/69);

che la Società Ipomagi S.r.l. risulta in regola con i versamenti contributivi come da DURC prot. INAIL_51281648 con scadenza al 18/02/2026;

che l'Arch. Sandro Rosati dal 29/03/2024 non è più in servizio presso la Direzione tecnica del Municipio XII, con determinazione dirigenziale Rep. 549 del 03/04/2024 prot. CQ 41538 è stato nominato Rup l'Arch. Michele Galice;

che con lettera di commessa prot. CQ 57554 del 14/05/2024 si è perfezionato il vincolo giuridico, firmata Digitalmente dalla Società e ritrasmessa con Prot. CQ 58240 del 15/05/2024;

con determinazione dirigenziale rep. 1092 del 26/06/2024 prot. CQ 76573 è stato affidato all' Arch. Riccardo Bonacchi C.F. l'incarico professionale relativo alla Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Riqualficazione di aree verdi nel quartiere Massimina - Municipio roma XII - Interventi parco Ranelletti, Parco Vanni e Parco Guerra";

che, in data 24/07/2024, si è proceduto alla consegna dei lavori - prot. CQ 86525 del 24/07/2024;

che con Determinazione Dirigenziale Rep. 1467 del 04/09/2024, Prot. CQ 98323, è stata liquidata l'anticipazione contrattuale, per un importo complessivo di € 46.944,10 IVA al 22% inclusa;

che con Determinazione Dirigenziale Rep. 361 del 17/02/2025, Prot. CQ 18468, è stata liquidato il 1 SAL per un importo complessivo di € 94.988,93 IVA al 22% inclusa;

che nel pagamento del 1 SAL si è proceduto al recupero dell'Anticipazione pari ad € 19.587,36 ripartito tra quota lavori e quota sicurezza, come indicato nel relativo certificato di pagamento;

che con nota Prot. CQ 133864 del 29/11/2024 la Società Ipomagi S.r.l. richiede proroga di giorni 90 per la conclusione dei lavori in oggetto, autorizzata dal RUP Arch. Michele Galice con nota Prot. CQ 135312 del 03/12/2024;

che con nota Prot. CQ 3098 del 13/01/2025 il RUP comunica la sospensione dei Lavori alla Soc. Ipomagi Srl e al DL Arch. Riccardo Bonacchi in attesa del nuovo provvedimento di nomina del DL con nuovi fondi 2025;

con determinazione dirigenziale rep. 682 del 01/04/2025 prot. CQ 38876 si è provveduto a rifinanziare con impegno 2025 e affidare l'incarico al DL Arch Riccardo Bonacchi;

che con nota Prot. CQ 40089 del 03/04/2025 il RUP Arch. Michele Galice autorizza la ripresa dei lavori;

che in data 30 Aprile 2025, i lavori relativi al solo Parco Vanni sono stati ultimati e riconsegnati, come da Verbale di Riconsegna Parziale Prot. CQ 52204 del 07/05/2025;

che con prot. CQ 67322 del 10/06/2025 il RUP autorizza la proroga di ulteriori 40 giorno fino al 05/07/2025;

che con nota prot. CQ 78341 del 04/07/2025 la Società Ipomagi S.r.l. richiede Proroga per l'ultimazione dei lavori finalizzata alla proposta di definizione e approvazione di una variante in corso d'opera, autorizzata dal RUP con prot. CQ 78375 del 04/07/2025;

che con prot. CQ 87688 del 25/07/2025 il RUP vista la proposta di variante inviata dal DL Prot. CQ 77978 del 04/07/2025 e il diniego da parte della Stazione Appaltante fissa quale termine contrattuale per la consegna dei lavori il 01/08/2025;

che con PEC CQ 139955 del 13/12/2024 la Società Ipomagi S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione al subappalto, trasmettendo il contratto stipulato con la Società Matric Costruzioni e Appalti S.r.l., con sede legale in ROMA Via DEL CASALE NINFEO, 31 - 00163 P.IVA/C.F. 17158341002, per un importo di € 50.000,00 inclusi oneri di sicurezza;

che sarà onere della Società Ipomagi S.r.l. liquidare quanto dovuto alla Società Matric Costruzioni e Appalti S.r.l. come stabilito nel contratto di subappalto;

che la Società Matric Costruzioni e Appalti S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi-previdenziali, come da DURC rilasciato dall'INAIL_50625805 valido fino al 13/01/2026;

che con nota CQ 129936 del 04/11/2025 la Società Ipomagi S.r.l. ha trasmesso liberatoria del pagamento relativa alle fatture della subappaltatrice Società Matric Costruzioni e Appalti S.r.l. n. 15 del 31/03/2025 di € 4.800,00 - n. 24 del 29/04/2025 di € 15.000,00 e n. 43 del 23/07/2025 di € 18.056,00 (senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972) inerente alle competenze del subappalto del 1 Sal;

che con nota CQ 129898 del 03/11/2025 la Società Matric Costruzioni e Appalti S.r.l. ha trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023;

che con nota CQ 130352 del 04/11/2025 il Direttore Tecnico ha preso atto di quanto dichiarato dalla Società Matric Costruzioni e Appalti S.r.l. relativamente all'art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023;

che nel presente pagamento si è proceduto a recuperare la restante parte dell'Anticipazione per un totale pari ad € 38.478,77 come indicato nel Certificato di Pagamento;

che in funzione di quanto sopra esposto, la contabilità è stata redatta applicando i prezzi offerti dall'Impresa che sono al netto del ribasso d'asta;



che sono stati regolarmente eseguiti i lavori e successivamente contabilizzati fino alla data del 31/07/2025 come da Stato Avanzamento Lavori, allegato alla presente determinazione;

che detto Stato di Avanzamento Lavori è stato firmato per accettazione dalla Società Ipomagi S.r.l. senza riserva alcuna, per un importo complessivo di € 89.229,84 Iva 22% inclusa;

che la Società Ipomagi S.r.l. rappresentata legalmente dal Sig. Valerio Sebastianelli, con sede in Via Dei Malatesta, 00164 Roma, P.Iva 01369051006 C.F. 05182860584, ha presentato i seguenti documenti contabili:

- Fattura n. 273 del 17/10/2025 di € 89.229,84 inclusa Iva 22% Prot. CQ 123021 del 17/10/2025, registrata a JRoma con il n. 156079, Codice Creditore 1192148;

CONSIDERATO CHE

le disposizioni introdotte dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., di quantificare separatamente l'importo dell'imponibile da pagare al cedente/prestatore e quello dell'Iva da versare direttamente all'Erario;

il RUP dichiara che l'affidamento di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. n. 625 del 16/04/2024 prot. CQ 46984 non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17 - bis del Decreto Legislativo 241/1997;

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 tramite dichiarazioni compilate e firma dai titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, come da nota prot. n. CQ 41136 del 02/04/2024 del RUP arch. Michele Galice;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art.34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 8/03/2013;

Visti gli estremi del c/c dedicato per la commessa della Società Ipomagi S.r.l. - P.Iva 01369051006 C.F. 05182860584.

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 91 del 13/06/2025, notificata in data 16/06/2025, che ha disposto di conferire l'incarico di Direttore della Direzione Tecnica del Municipio XII all'Ing. Eric Sanna.

DETERMINA

di acquisire le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, e per gli effetti:

di disporre, per i lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati fino alla data del 31/07/2025, il pagamento del 2 SAL per complessivi € 89.229,84 inclusa Iva 22%, come da certificato di pagamento allegato alla nota prot. n. CQ 111726 del 26/09/2025, a saldo della fattura n. 273 del 17/10/2025 presentata dalla Società Ipomagi S.r.l. rappresentata legalmente dal Sig. Valerio Sebastianelli, con sede in Via Dei Malatesta, 00164 Roma, P.Iva 01369051006 C.F. 05182860584;

che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 89.229,84 a saldo della fattura n. 273 del 17/10/2025 di € 89.229,84 inclusa Iva 22%, Prot. n. CQ 123021 del 17/10/2025, registrata a JRoma con il n. 156079 della quale si attesta la rilevanza istituzionale - in favore della Società Ipomagi S.r.l. rappresentata legalmente dal Sig. Valerio Sebastianelli, con sede in Via Dei Malatesta, 00164 Roma, P.Iva 01369051006 C.F. 05182860584, Codice Creditore 1192148 e contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'Iva al 22% di € 16.090,63 da imputare sull'accertamento di entrata n. 2025/853;

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs n. 33 del 2013.

DISPOSITIVO FINANZIARIO

La spesa complessiva di € 89.229,84 rientra nei fondi impegnati con la determinazione dirigenziale rep. n. 625 del 16/04/2024 prot. CQ 46984, e come appresso specificato:

Fattura n. 273 del 17/10/2025 di importo di € 89.229,84 Iva 22% inclusa su:

- Impegno 2025/10775 per € 86.577,22 Centro di Costo QMC relativo a Lavori;
- Impegno 2025/10776 per € 2.652,62 Centro di Costo QMC relativo a Oneri sulla Sicurezza;

Si evidenzia che è stata predisposta a sistema JRoma la disposizione di liquidazione.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Mandati 2025/218496 - 218497

Reversali 2025/138860 - 138861

Si rileva un errore di modesta entità nel certificato di pagamento relativamente alla voce ritenuta dello 0,5% sia sulla voce lavori che su oneri sicurezza; il totale è comunque corretto.

Allegati CIG e CUP

Codice Soggetto: 1192148

Descrizione Soggetto: IPOMAGI SRL

Codice Fiscale: 05182860584

Partita IVA: 01369051006

Anno di liquidazione/Numero Liquidazione: 2025/0116370

Oggetto: Riqualficazione di aree verdi nel quartiere Massimina - Municipio Roma XII - Interventi in Parco Ranelletti, Parco Vanni e Parco Guerra - PT20210888

Certificato di Pagamento relativo al 2 SAL anno 2025 per complessivi € 89.229,84

Esigibilità fattura 17/11/2025

Verbale di consegna dei lavori in data 24/07/2024, Prot. CQ 86525

Lavori contabilizzati fino alla data del 31/07/2025.

Impresa: Società Ipomagi S.r.l. rappresentata legalmente dal Sig. Valerio Sebastianelli, con sede in Via Dei Malatesta, 00164 Roma, P.Iva 01369051006 C.F. 05182860584.

CUP J89G20000360004

Numero Gara 9447902

CIG A030B2AD5C

Importo totale liquidato: 89.229,84

Tipo Documento/Anno/Numero Documento	Importo Totale	Anno/Impegno/Sub-Impegno	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Estremi di Pagamento	Importo liquidato
FA / 2025 / 273	89.229,84	2025/10776/	2201583/60872	A030B2AD5C	J89G20000360004	CCB - C/C Banc. - IBAN	2.652,62
FA / 2025 / 273	89.229,84	2025/10775/	2201583/60872	A030B2AD5C	J89G20000360004	CCB - C/C Banc. - IBAN	86.577,22

ROMA



IL DIRETTORE

ERIC SANNA



Elenco allegati

DESCRIZIONE
CQ20250052204-RICONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI.pdf
CQ20250078341-RICHIESTA PROROGA _INTERVENTI MUN. XII_04.07.2025.PDF
CQ20250067322-RICHIESTA PROROGA FINE LAVORI_IPOMAGI.pdf
Esito_Istanza_31590.pdf
CQ20250129898-FLUSSI FINANZIARI IPOMAGI SRL.PDF.P7M
CQ20240039612-POLIZZA ATTO 06.01.21.3184457 IPOMAGI _SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA.P7M.P7M
CQ20250003098-SOSPENSIONE.pdf
Determina_881_Nomina Rosati.pdf
Esecutiva_Determina_CQ_1507_2022.pdf
CQ20230105316-CQ20230105316-C9D7D5515928B59BB5E939C3AC3BEEC4.pdf
Approvazione progetto Esecutiva_Determina_CQ_1425_2023.pdf
CQ20230047409 Indizione CDS.pdf
CQ20230136232-Proposta motivata.pdf
Conflitto Galice CQ 41136.pdf
CQ20250111726-SOMMARIO DEF.pdf
CQ20250129898-FLUSSI FINANZIARI IPOMAGI SRL.PDF.P7M
CQ20240139955-RICHIESTA SUBAPPALTO MATRIC.PDF
Certificato di pagamento 1 Sal Corretto.pdf
CQ20250040089-RIPRESA LAVORI.pdf
CQ20250078375-CQ20250078375-accettazione proroga.pdf
BDNA.pdf
Esecutiva_Determina aggiudicazione Ranelletti_CQ_625_2024.pdf



DESCRIZIONE
CQ20240058240-CQ20240057814_LETTERA DI COMMESSA RANELLETTI _SIGNED.PDF
CQ20240135312-Proroga.pdf
CQ20240133864-RICHIESTA PROROGA CONCLUSIONE LAVORI.pdf
CQ20250087688-Diniego Variante_termine consegna lavori 01_08_25.pdf
Rifinanziamento - Esecutiva_Determina_CQ_682_2025.pdf
CQ20230101009 Verbale di validazione.pdf
Conclusione conferenza di servizi determina Dirigenziale.pdf
Determina a contrarre_CQ_1941_2023.pdf
CQ20250111726-REGISTRO DEF.pdf
CQ20250129936-LIBERATORIA DELLA SUBAPPALTATRICE.PDF
CQ20250130352 Dichiarazione RUP SubAppalto.pdf
CQ20250111726-SAL 2 DEF.pdf
CQ20250111726-TRASMISS 2 SAL IPOMAGI 2025_signed_firmato.pdf
CQ20250122915-FATTURE E BONIFICI SUB Appalto.PDF
CQ20250111726-LIBRETTO MISURE DEF.pdf
CQ20250129898-DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 COMMA 12 DEL D.LGS. 36_2023.PDF
CQ20250123021-Fattura Elettronica lotto n.15801399925.pdf
CQ20240139955-CONTRATTO DI SUBAPPALTO MATRIC.PDF
certificato-INAIL_50625805.pdf
Esecutiva_Determina_CQ_1467_2024.pdf
Esecutiva_Determina_Affidamento Bonacchi CQ_1092_2024.pdf
CQ20250111726-CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEF.pdf
STATO AVANZAMENTO LAVORI MUNICIPIO n. 1.pdf



DESCRIZIONE
Determina_549 nomina Galice.pdf
certificato-INAIL_51281648.pdf
CQ20240086525- Verbale Consegna Lavori.pdf
Esecutiva_Determina_CQ_361_2025.pdf
SIMOG - Gestione gare.pdf
DETTAGLIO_CUP_J89G20000360004_Ranelletti_Guerra_Vanni.pdf