



Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QL/1640/2025 del 04/12/2025

NUMERO PROTOCOLLO QL/109817/2025 del 04/12/2025

OGGETTO: Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, approvazione atto di sottomissione e rimodulazione del nuovo quadro economico per i lavori di lavori di "Riqualificazione ambientale e vegetazionale di Viale Mazzini e Piazza Mazzini" PT 20230475 - CIG: B0A14BB14E - CUP: J88E22000860004.

IL DIRETTORE

VALERIO SARCONI

Responsabile del procedimento: MARIA ELENA LIOY

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

VALERIO SARCONI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GENEROSO RUZZA

PREMESSO CHE

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141 del 31/07/2023 è stato approvato l'Assessment generale al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, stato di attuazione dei programmi 2023 e contestuale salvaguardia degli equilibri di bilancio ed il relativo Piano Triennale degli Investimenti, nel quale sono inserite diverse opere di competenza di questo Dipartimento tra cui quella avente come oggetto la "Riquadrificazione ambientale e vegetazionale di Viale Mazzini e Piazza Mazzini". PT202304075;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 137 del 25/01/2023 si è provveduto a nominare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per gli interventi in oggetto l'arch. Simonetta De Ambris in qualità di R.U.P.;

la suddetta nomina a R.U.P. dell'arch. Simonetta De Ambris è stata allineata, con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1469 del 18/10/2023, al nuovo Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023 art. 15 comma 1:

con Determinazione Dirigenziale rep. QL 1347 del 22/09/2022 si è proceduto ad affidare all'Arch. Leonardo De Falco il "Servizio di progettazione, livelli minimi, per la Riqualificazione ambientale e vegetazionale di Viale Mazzini e Piazza Mazzini;

il progettista ha redatto apposito Studio di Fattibilità Tecnico-Economica trasmesso con nota prot. QL 3632 del 17/01/2023;

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 40 del 09/02/2023 si è provveduto ad approvare, ai fini dell'inserimento nel Piano Triennale 2023-2025, dello Studio di Fattibilità Tecnico-Economica relativo agli interventi di Riqualficazione ambientale e vegetazionale di Viale Mazzini e Piazza Mazzini, importo complessivo € 2.391.854,75 IVA compresa;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1547 del 30/10/2023 si è provveduto ad affidare al professionista esterno arch. Leonardo De Falco l'incarico per il "Servizio di redazione del progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la Riqualficazione ambientale e vegetazionale di Viale Mazzini e Piazza Mazzini" PT 20230475;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1870 del 18/12/2023 si è provveduto a nominare ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 comma 5 come indicato nell'allegato I.7 art. 34 comma 2 lettera c) l'arch. Angelo Braganti in qualità di verificatore per il progetto relativo ai lavori di "Riqualificazione ambientale e vegetazionale di Viale Mazzini e Piazza Mazzini", PT20230475;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1469 del 18/10/2023 è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse prot. n. QL 75477 del 16/10/2023 finalizzato all'individuazione di operatori economici da selezionare per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto:

con protocollo n. OL 93734 del 14/12/2023 è stato acquisito il progetto esecutivo e con protocollo n. OL 95554 del 21/12/2023 è stata acquisita la revisione definitiva del Quadro Economico;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1901 del 28/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, la documentazione a base di gara ed è stata indetta gara di Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 dello stesso Codice, attraverso l'utilizzo del mercato elettronico con il seguente **quadro economico**:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		IMPORTO (€)	IVA (%)	IVA (€)	IMPORTO TOTALE (€)	
Importo a base d'asta		937.548,27 €	10	93.754,83 €	1.031.303,10 €	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		61.836,74 €	10	6.183,67 €	68.020,41 €	
Costo della manodopera		584.375,58 €	10	58.437,56 €	642.813,14 €	
Importo a base di gara		1.583.760,59 €	10	158.376,06 €	1.742.136,65 €	
SOMME A DISPOSIZIONE						
Imprevisti		15.837,60 €	10	1.583,76 €	17.421,36 €	
Allacci		4.994,96 €	22	1.098,89 €	6.093,85 €	
IPE		244.858,20 €	22	53.868,80 €	298.727,00 €	
Incentivi		28.088,89 €			28.088,89 €	
Anac		660,00 €			660,00 €	
TOTALE GENERALE					2.093.127,75 €	

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 663 del 16/05/2024 è stato nominato ai sensi dell'art. 15 comma 1 D. Lgs. 36/2023, l'attuale R.U.P. dei lavori di "Riquilificazione ambientale e vegetazionale di Viale Mazzini e Piazza Mazzini" PT20230475 nella persona dell'arch. Maria Elena Lioy, in sostituzione dell'arch. Simonetta De Ambris, R.U.P. precedentemente nominato con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 137 del 25/01/2023 per ridistribuzione dei carichi di lavoro;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 729 del 28/05/2024 si è provveduto a nominare per i lavori di "Riqualificazione ambientale e vegetazionale di Viale Mazzini e Piazza Mazzini" PT20230475 l'arch. Maurizio Costanzi in qualità di Direttore Lavori;

a seguito della suddetta Procedura Negoziata, R.d.O. n. 4117104, svolta su piattaforma Consip MePa con n. 10 operatori economici individuati mediante manifestazione di interesse approvata con la citata Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1469/2023 ed iscritti al catalogo della piattaforma per il bando di riferimento, con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 791 del 11/06/2024 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati ed affidati all'impresa F.C. FASOLINO S.R.L., C.F./P.I. 04485851002, con sede legale in via Cortina d'Ampezzo n. 196 cap 00135 Roma, Codice Creditore 800446, per l'importo complessivo di € 1.290.663,09 IVA 10% inclusa, disponendo contestualmente l'impegno dei relativi fondi (subimpegni n. 2024/9532/1 e n. 2024/9532/6):

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1032/2025 è stato liquidato il II SAL alla società affidataria dei lavori in oggetto l'importo complessivo pari ad € 449.209,12 IVA inclusa;

nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni progettuali originarie a causa di circostanze imprevedibili ed impreviste che ricadono nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 così come modificato dal D.Lgs. 209/2024 Correttivo appalti, come dettagliatamente specificato nella proposta di variante in corso d'opera redatta dal D.L. e acquisita agli atti con prot. QL 98007 del 31/10/2025;

nello specifico, in Viale Mazzini, per evitare ulteriore danneggiamento alle pavimentazioni in cubetti di porfido presenti negli ambiti, si è reso necessario provvedere a posare maggiore tavolame di protezione in corrispondenza del passaggio dei mezzi, per le operazioni di scavo e riprofilatura del terreno, delle potature e per la stessa del lapillo con relativo aumento dei costi per il conferimento in discarica sulla base della attribuzione del rifiuto riportata sui F.I.R;

durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrato un peggioramento dello stato fitosanitario di alcune alberature e sono state pertanto disposte ulteriori prove tomografiche che, in alcuni casi hanno dato esito negativo, comportando di conseguenza l'abbattimento degli esemplari risultati in grave stato di salute, con la conseguente messa a dimora di nuove alberature, aggiornandone quindi il conteggio a consuntivo;

a seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante di voler provvedere al trasporto e alla messa a dimora in nuova località di tutti gli ulivi presenti all'interno delle aiuole di viale Mazzini, si è provveduto a far eseguire quanto richiesto, formulando un nuovo prezzo per tali lavorazioni;

durante le fasi di recinzione delle aree, si è riscontrata la presenza di notevoli quantità di rifiuti urbani sparsi lungo gli ambiti e pertanto, si è reso necessario provvedere ad eseguire maggiori operazioni di rastrellatura e pulizia delle aree;

i rilievi metrici e la progettazione delle opere di riqualificazione, effettuati oltre due anni fa rappresentavano uno stato conservativo migliore delle pavimentazioni, dei cigli e del verde rispetto a quello che si è riscontrato durante l'esecuzione delle opere, che risulta peggiorato, anche a causa del fatto che gli ambiti del viale hanno subito successivi interventi impiantistici e di manutenzione effettuati dagli Enti competenti e che gli stessi ambiti sono stati spesso ulteriormente vandalizzati;

si è reso necessario riposizionare alla quota delle attuali pavimentazioni alcuni chiusini con relativi coperchi, reintegrando ulteriori porzioni di pavimentazioni in porfido;

riscontrata la crescita incontrollata dei rami di diverse alberature e non potendo in molti casi posizionare il mezzo meccanico, per alcune operazioni di potatura si è reso necessario intervenire con tecniche di Tree-Climbing;

in alcuni ambiti si è riscontrata la rottura di ulteriori 4 panchine in travertino, rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo e quindi si è resa necessaria la sostituzione;

inoltre, a seguito della richiesta presso l'Ufficio Manutenzione Edilizi Manufatti e Gestione Bagni Pubblici in Aree Verdi da parte del R.U.P. con prot. n. QL 30128/2025 del 04/04/2025 e successivo N.O. da parte della Direzione con prot. QL 31426/2025 del 09/04/2025 si è reso necessario inserire all'interno della presente variante la rimozione, oltre alla sistemazione dei sottoservizi, del bagno pubblico presente in Viale Giuseppe Mazzini all'altezza del civico n. 125;

a seguito dell'esigenza della Stazione Appaltante, espressa dall'Assessorato all'Agricoltura Ambiente e Ciclo dei Rifiuti tramite nota con prot. n. QL 68001 del 25/07/2025, si è reso necessario inserire nell'appalto originario il *depaving* nel tratto del Viale Giuseppe Mazzini che immette su Piazzale Clodio, corrispondente all'area spartitraffico di forma triangolare;

sono state scorporate le opere di installazione della segnaletica stradale riguardanti il tratto di pista ciclabile prevista lungo Viale Giuseppe Mazzini;

per tali motivi espressi nella suddetta relazione prot. n. QL 98746 del 3/11/2025 e successivo Addendum prot. QL 108963 del 3/12/2025, la Direzione Lavori ha redatto una rimodulazione del Quadro Economico e perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, per l'importo complessivo in aumento, al netto del ribasso contrattuale del 43,777%, di € 451.473,56 inclusa IVA 10%, di cui 439.369,83 IVA inclusa per i lavori, per i costi manodopera e per oneri di sicurezza come da quadro economico che segue:

le opere dell'appalto in oggetto sono iniziate in data 09/09/2024 con durata prevista in giorni 328 solari consecutivi e con termine previsto in data 03/08/2025;

tale importo aggiuntivo al lordo del ribasso pari ad € 539.022,66 oltre IVA, che al netto del ribasso e comprensivo di IVA è pari ad € 451.473,36 è da corrispondere all'operatore economico F.C. FASOLINO S.R.L. sede legale in via Cortina d'Ampezzo n. 196 cap. 00135 Roma C.F./P.I. 04485851002 e alla maggiore spesa si farà fronte con le seguenti somme:

€ 451.473,36 (somme relative al ribasso d'asta) a disposizione sull'impegno 2025/21979, per il completamento dei lavori variati e suppletivi di cui alla perizia, il termine utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 120 giorni naturali e consecutivi;

alla luce della valutazione dei documenti presentati, il R.U.P. con prot. n. QL 98683/2025 ha ritenuto di autorizzare la perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023;

la variante non altera la natura generale del contratto e pertanto i relativi lavori vengono affidati con lo stesso ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 43,777 % e agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale;

le nuove opere riportano le condizioni del contratto originario e, ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'importo in aumento non eccede il 50% del valore iniziale del contratto in essere;

i prezzi indicati negli elaborati di variante, allegati alla presente, sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisorio per consumi, trasporti, mano d'opera, lavorazioni e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel modo prescritto, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché spese generali e l'utile dell'impresa e di ogni altro compenso per l'obbligo che questa ha di soggiacere a tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa;

fanno parte integrante della perizia di variante la Relazione di perizia e tutti gli elaborati contenuti nel prot. n. QL 98746/2025;

l'importo di appalto, di cui la somma per lavori è pari ad € 1.641.654,19 IVA 10% inclusa, viene integrato di € 451.473,56 IVA inclusa come da Quadri Economici di seguito dettagliati:

QUADRI ECONOMICI:

DESCR.	QUADRO ECONOMICO INDIZIONE GARA			QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (43,777%)			QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (43,777%)			I LAVORI IN VARIANTE SONO COSI' SUDDIVISI:		
Lavori	Importo	IVA	Totale	Importo	IVA	Totale	Importo	IVA	Totale	Importo	IVA	Totale
Importo lavori	937.548,27	93.754,83	1.031.303,10	527.117,76	52.711,78	579.829,54	706.400,94	70.640,09	777.041,03	179.283,20		+197.211,49



Oneri sicurezza	61.836,74	6.183,67	68.020,41	61.836,74	6.183,67	68.020,41	83.900,18	8.390,02	92.290,20			+24.269,79
Costo della manodopera	584.375,58	58.437,56	642.813,14	584.375,58	58.437,56	642.813,14	782.456,08	78.245,61	860.701,69			+217.888,55
TOTALE LAVORI	1.583.760,59	158.376,06	1.742.136,65	1.173.330,08	117.333,01	1.290.663,09	1.572.757,20	157.275,72	1.730.032,92			+439.369,83
Somme a disposizione												
Imprevisti	15.837,60	1.583,76	17.421,36	15.837,60	1.583,76	17.421,36	4.564,25	456,42	5.020,67			-12.400,69
Allacci (IVA 22%)	4.994,96	1.098,89	6.093,85	4.994,96	1.098,89	6.093,85	26.061,72	5.733,58	31.795,30			+ 25.701,45
IPE (IVA 22%)	244.858,20	53.868,80	298.727,00	244.858,20	53.868,80	298.727,00	244.858,20	53.868,80	298.727,00			-
Incentivi	28.088,89		28.088,89	28.088,89		28.088,89						
Incentivi ff. tt. quota 80%				-		-	25.164,12		25.164,12			- 1.197,02
IRAP su incentivi				-		-	1.727,75		1.727,75			
Anac	660,00		660,00	660,00		660,00			660,00			
TOT. DELLA RIMODULAZIONE						1.641.654,19	1.875.793,22	157.732,14 + 59.602,38	2.093.127,75			+451.473,56
TOTALE APPALTO			2.093.127,75			1.641.654,19			2.093.127,75			
Economie Ribasso d'asta						+451.473,56						-451.473,56

TOTALE OPERA						2.093.127,75						2.093.127,75
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------

con Atto di Sottomissione di cui al prot. n. QL 98746/2025 la società F.C. FASOLINO S.R.L., sede legale in via Cortina d'Ampezzo n. 196 cap. 00135 Roma C.F./P.I. 04485851002, appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, ha accettato sia le quantificazioni che le applicazioni dei prezzi contenute nella presente perizia e si è dichiarata disposta a proseguire i lavori alle stesse condizioni normative e contrattuali e con lo stesso ribasso offerto in sede di gara pari al 43,777%;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa:

- di approvare la presente perizia di variante suppletiva, di importo pari ad € 451.473,56 IVA inclusa al netto del ribasso del 43,777%, di cui € 439.369,83 per lavori, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, relativa ai lavori di "Riqualificazione ambientale e vegetazionale di Viale Mazzini e Piazza Mazzini" PT 20230475 - CIG: B0A14BB14E - CUP: J88E22000860004;
- di approvare la rimodulazione del quadro economico di perizia variata e suppletiva dell'appalto in questione, come di seguito specificato:

DESCR.	QUADRO ECONOMICO INDIZIONE GARA			QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (43,777%)			QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (43,777%)			I LAVORI IN VARIANTE SONO COSI' SUDDIVISI:		
Lavori	Importo	IVA	Totale	Importo	IVA	Totale	Importo	IVA	Totale	Importo	IVA	Totale
Importo lavori	937.548,27	93.754,83	1.031.303,10	527.117,76	52.711,78	579.829,54	706.400,94	70.640,09	777.041,03	179.283,20		+197.211,49
Oneri sicurezza	61.836,74	6.183,67	68.020,41	61.836,74	6.183,67	68.020,41	83.900,18	8.390,02	92.290,20			+24.269,79
Costo della manodopera	584.375,58	58.437,56	642.813,14	584.375,58	58.437,56	642.813,14	782.456,08	78.245,61	860.701,69			+217.888,55
TOTALE LAVORI	1.583.760,59	158.376,06	1.742.136,65	1.173.330,08	117.333,01	1.290.663,09	1.572.757,20	157.275,72	1.730.032,92			+439.369,83
Somme a disposizione												
Imprevisti	15.837,60	1.583,76	17.421,36	15.837,60	1.583,76	17.421,36	4.564,25	456,42	5.020,67			-12.400,69
Allacci (IVA 22%)	4.994,96	1.098,89	6.093,85	4.994,96	1.098,89	6.093,85	26.061,72	5.733,58	31.795,30			+ 25.701,45

IPE (IVA 22%)	244.858,20	53.868,80	298.727,00	244.858,20	53.868,80	298.727,00	244.858,20	53.868,80	298.727,00			-
Incentivi	28.088,89		28.088,89	28.088,89		28.088,89						
Incentivi ff. tt. quota 80%				-		-	25.164,12		25.164,12			- 1.197,02
IRAP su incentivi				-		-	1.727,75		1.727,75			
Anac	660,00		660,00	660,00		660,00			660,00			
TOT. DELLA RIMODULAZIONE						1.641.654,19	1.875.793,22	157.732,14(10%) + 59.602,38 (22%)	2.093.127,75			+451.473,56
TOTALE APPALTO			2.093.127,75			1.641.654,19			2.093.127,75			
Economie Ribasso d'asta						+451.473,56						-451.473,56
TOTALE OPERA						2.093.127,75						2.093.127,75

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'importo in aumento non eccede il 50% del valore iniziale del contratto in essere e che le lavorazioni verranno eseguite nel termine ulteriore di 120 giorni previsto in perizia per il completamento delle lavorazioni di perizia;
4. di approvare l'Atto di sottomissione trasmesso con prot. n. QL 98746/2025 sottoscritto dall'impresa affidataria F.C. FASOLINO S.R.L., sede legale in via Cortina d'Ampezzo n. 196 cap. 00135 Roma C.F./P.I. 04485851002, con il quale la stessa si impegna ad eseguire i lavori alle stesse condizioni normative e contrattuali del precedente e con lo stesso ribasso offerto in sede di gara pari al 43,777%;
5. di subimpegnare dall'impegno n. 2025/21979 relativo al ribasso d'asta l'importo complessivo di € 451.473,36 IVA inclusa sul Bilancio 2025, capitolo 2200673/150882, CdC OVP in favore dell'impresa F.C. FASOLINO S.R.L., sede legale in via Cortina d'Ampezzo n. 196 cap. 00135 Roma C.F./P.I. 04485851002 (codice creditore 800446);
6. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. bis della Legge n. 241/1990, degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente provvedimento, dopo il suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questo Dipartimento e sull'Albo Pretorio on line, nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Si attesta, ai fini istruttori interni, di aver vigilato la DD sulla base della check-list adottata dal Ragioniere Generale con nota prot. RE/2021/0072179 del 22 luglio 2021, così come modificata ed integrata con nota Dirigente UO RE/2025/2809.

Registrato impegno di spesa n 2025/ 21979/ 001.

Anno di Esercizio: 2025

Codice Soggetto: 800446

Descrizione Soggetto: FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL

Codice Fiscale: 04485851002

Partita IVA: 04485851002

Anno/Numero Impegno / Sub-impegno	Descrizione	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Importo	Cod.Obiettivo	Desc. Obiettivo
2025 / 21979 / 1	Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, approvazione atto di sottomissione e rimodulazione del nuovo quadro economico per i lavori di lavori di "Riqualificazione ambientale e vegetazionale di Viale Mazzini e Piazza Mazzini" PT 20230475 - CIG: B0A14BB14E - CUP: J88E22000860004.	2200673 / 150882	B0A14BB14E	J88E22000860004	451.473,36	PT20230475	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE DI VIALE MAZZINI E PIAZZA MAZZINI

IL DIRETTORE
VALERIO SARCONE



Elenco allegati

DESCRIZIONE
Determina rep 2024_1551 - Liquidazione anticipazione.pdf
Determina rep 2022_1347 - nomina Progettista.pdf
Durc_INPS_47837891_scad. 11.02.2026.pdf
Riepilogo_NG4117104.pdf
Determina rep 2023_1901 - a contrarre.pdf
QL20240063755-20240807_contratto viale mazzini_signed_signed_firmato.pdf
QL20240034461-20240503_RISPOSTA MODELLO TRACCIABILIT_DEI FLUSSI.pdf
Determina rep 2025_802 - Liquidazione I SAL.pdf
Determina rep 2023_137 - nomina rup.pdf
DETTAGLIO_CUP_J88E22000860004.pdf
QL20240072879-VERBALE INIZIO LAVORI VIALE_PIAZZA MAZZINI.pdf
Determina rep 2023_1870 - nomina verificatore Braganti.pdf
Determina rep 2024_791 - Affidamento a Fasolino.pdf
Determina rep 2024_663 - Sostituzione RUP.pdf
Determina rep 2025_1032 - Liquidazione II SAL.pdf
Determina rep 2024_729 - Nomina DL.pdf
SIAD 102509 _AllegatoProvvedimento.rtf
00_RELAZIONE SULLA NECESSIT_DI MODIFICHE E VARIANTI_SIGNED.PDF
01_QUANDRO ECONOMICO RIMODULATO_SIGNED.PDF
02_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_SIGNED.PDF
03_ANALISI PREZZI_SIGNED.PDF
04_STIMA INCIDENZA MANODOPERA_SIGNED.PDF
13_FASCICOLO DELLOPERA_SIGNED.PDF
05_QUADRO COMPARATIVO_SIGNED.PDF
09_ALLEGATO A _DIAGRAMMA DI GANTT_SIGNED.PDF
12_ALLEGATO D _PLANIMETRIA DI CANTIERE_SIGNED.PDF
08_RELAZIONE PSC_SIGNED.PDF



DESCRIZIONE
11_ALLEGATO C _STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA_SIGNED.PDF
10_ALLEGATO B _ANALISI DEI RISCHI_SIGNED.PDF
07_VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.PDF
LIOY_Richiesta autorizzazione_Fasolino_signed_signed_firmato.pdf
QL20250098007-06_ATTO DI SOTTOMISSIONE_SIGNED_SIGNED (1)_signed_firmato.pdf
Trasmissione variante Fasolino__signed_firmato.pdf
Addendum_Fasolino_signed_firmato.pdf